



Fondations profondes

FONDATEMENTS DES OMBRIERES DU PARKING NHE A CLERMONT-FERRAND

Août 2011 à octobre 2011



DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

Mise en oeuvre de 336 pieux métalliques de diamètre 273mm et de 7,50m de profondeur pour installation de panneaux solaires sur le parking CHU.

Méthode : battage au mouton diesel

Matériel : grue à chenille Kobelco 55T équipée d'un mât de battage



MAITRE D'OUVRAGE

Entreprise DUBOSCLARD



MAÎTRE D'OEUVRE

SECOB



ENTREPRISE(S)

E.T.P.O. (Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest)



MONTANT DES TRAVAUX HT

490 271 E



Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest

Siège Social : 3 place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4 - Tél. 02 40 44 27 00 - Fax. 02 40 73 14 73





Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest

Siège Social : 3 place du Sanitat - BP 38709 - 44187 NANTES CEDEX 4 - Tél. 02 40 44 27 00 - Fax. 02 40 73 14 73

